



15 de enero de 2022.
OFICIO No. MP/21/012

ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4to. Informe Trimestral del Ejercicio 2021**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

C. JOSE LUIS PEREGRINA FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO DE QUECHOLAC, PUEBLA



Municipio de Quecholac

Resultados SRFT

Cuarto Trimestre 2021

FISM



QUECHOLAC
Gobierno Municipal
2021-2024



Secretaría
de Bienestar
Gobierno de Puebla



Resultados SRFT

Cuarto Trimestre 2021

FORTAMUN



Estatus



SI reportó



NO solventó



NO reportó



Coordinación General
de Planeación,
Seguimiento y Evaluación

TIPO_REGISTRO	QCLD	MES	TRM	ID_EPT	ID_MUNICIPIO	CICLO_RECURSIVO	ID_PA	RAMO	ID_MOD	DESC_MODALIDAD	ID_PP	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO_RECIBO	PROG_FONDOS	INSTITUCION	RENDIMIENTO	RENTES	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA	DESC_PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVINGADO	EREGIDO	PAGADO	OBSERVACIONES(CAPTURA)	ESTATUS
1-Programa presupuestario	2021	4	21	Puebla	115	Quechulac	2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	de 20002.68	0	Gasto Inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	47578452.40	61520007.68	61520007.68	61520007.68	61520007.68	61520007.68	61520007.68	DERIVAR AGUA, PAVIMENTO, ELECTRIFICACION, CAMINO, SANEAMIENTO, ADOQUINAMIENTO	Validado
2-Partida genérica	2021	4	21	Puebla	115	Quechulac	2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	de		Gasto Inversión	624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	5132467.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PARTIDA CANCELADA	Validado
2-Partida genérica	2021	4	21	Puebla	115	Quechulac	2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	de		Gasto Inversión	632	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PARTIDA CANCELADA	Validado	
2-Partida genérica	2021	4	21	Puebla	115	Quechulac	2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	de		Gasto Inversión	626	Otros contribuciones de Ingresos CFI u obra pautada	8608574.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PARTIDA CANCELADA	Validado	
1-Programa presupuestario	2021	4	21	Puebla	115	Quechulac	2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	de 11361	0	Gasto corriente	392	Impuestos y derechos	0.00	894308.00	894308.00	894308.00	894308.00	894308.00	CONAGUA	Validado	
2-Partida genérica	2021	4	21	Puebla	115	Quechulac	2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	de		Gasto corriente	853	Otros conceptos	4074624.34	3865914.39	3865914.39	3865914.39	3865914.39	3865914.39	CERESO Y MANEJO DE RESIDUOS	Validado	
2-Partida genérica	2021	4	21	Puebla	115	Quechulac	2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	de		Gasto Inversión	625	Construcción de obras de comunicación	4801360.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PARTIDA CANCELADA	Validado	
2-Partida genérica	2021	4	21	Puebla	115	Quechulac	2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	de		Gasto Inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	18521965.30	23084411.49	23084411.49	23084411.49	23084411.49	23084411.49	ADQUINAMIENTO, CAMINOS, SANEAMIENTO	Validado	



TIPO REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	CICLO REGISTRO	ID_ORGANO	BANDO	ID_MODALIDAD	DESC_MODALIDAD	ID_PROGRAMA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO RECURSO	PROG_FONDOS	INSTITUCION EJECUTORA	RENDIMIENTO	RENTES	TIPO GASTO	ID_PARTIDA_GENERICA	DESC_PARTIDA_GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES(CAPTURA)	ESTATUS
2-Partida genérica	2021	4	21	Puebla	115	Quechucac	2021	33	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio Quechucac			Gasto Inversión	612	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	471188.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PARTIDA CANCELADA	Validado
2-Partida genérica	2021	4	21	Puebla	115	Quechucac	2021	33	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio Quechucac			Gasto corriente	311	Energía eléctrica	5442957.20	5487304.12	5487304.12	5487304.12	5487304.12	5487304.12	5487304.12	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	Validado
2-Partida genérica	2021	4	21	Puebla	115	Quechucac	2021	33	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio Quechucac			Gasto corriente	113	Sueldos base al personal permanente	1387200.00	1843100.00	1843100.00	1843100.00	1843100.00	1843100.00	1843100.00	SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Validado
2-Partida genérica	2021	4	21	Puebla	115	Quechucac	2021	33	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio Quechucac			Gasto Inversión	541	vehículos y Equipo Terrestre	0.00	2548850.00	2548850.00	2548850.00	2548850.00	2548850.00	2548850.00	ADQUISICION DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA	Validado



TRIMESTRE	CICLO	MES	FOLIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO	RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ORG	NUMERO_OBJETO	MUJERES	HOMBRES	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	Monto GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DIVINCADO	EJECUCION	PAGADO	FLUJO	
2021	4	PUE	1040202207	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO EN CALLE 10 ORIENTE ENTRE CALLE 10 NORTE Y LIMITE PEDRAL EN LA LOCALIDAD DE QUECHOLAC, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA - 234714	115	Quecholac	Quecholac	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes y Vialidades	MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 234714	150	150	Metros Cuadrados	3120	30/08/2021	13/10/2021	2,462,354.26	2,462,354.26	2,462,354.26	2,462,354.26	2,462,354.26	2,462,354.26	Validado avances	
2021	4	PUE	1040202094	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO EN CALLE 3 NORTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y AV. 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ENRIQUEZ, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA - 24781	115	Quecholac	Guadalupe Enriquez	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes y Vialidades	MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 234714	200	200	Metros Cuadrados	3632	30/08/2021	13/10/2021	960,375.29	960,375.29	960,375.29	960,375.29	960,375.29	960,375.29	Validado avances	
2021	4	PUE	1040202220	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO EN PRIVADA NO. 1 DE CALLE 3 SUR ENTRE CALLES 5 Y 3 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE QUECHOLAC, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA - 23512	115	Quecholac	Quecholac	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes y Vialidades	MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 23512	50	50	Metros Cuadrados	588	13/09/2021	12/10/2021	529,077.31	529,077.31	529,077.31	529,077.31	529,077.31	529,077.31	Validado avances	
2021	4	PUE	1040206994	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO EN CALLE FRANCISCO HILLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA TECOACHALCO EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO DE MADERO MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA - 107108	115	Quecholac	Progreso de Madero	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes y Vialidades	MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 107108	75	75	Metros Cuadrados	916.08	07/06/2021	05/08/2021	721,112.26	721,112.26	721,112.26	721,112.26	721,112.26	721,112.26	Validado avances	
2021	4	PUE	1040206594	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE DE SANITARIO EN AV. HIDALGO ENTRE CALLES 4 Y 12 NORTE EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN - 232675	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 32675	60	60	Metros cuadrados construcción	600.46	16/11/2021	30/12/2021	1,572,525.74	1,572,525.74	1,572,525.74	1,572,525.74	1,572,525.74	1,572,525.74	Validado avances	
2021	4	PUE	1040202168	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO EN CALLE 2 NORTE ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y AV. HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ENRIQUEZ, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA - 235017	115	Quecholac	Guadalupe Enriquez	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes y Vialidades	MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 235017	50	50	Metros Cuadrados	1332	30/08/2021	13/10/2021	1,153,033.57	1,153,033.57	1,153,033.57	1,153,033.57	1,153,033.57	1,153,033.57	Validado avances	
2021	4	PUE	1040202375	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO EN PRIVADA NO. 1 DE CALLE 2 NORTE ENTRE CALLE 2 HIDALGO Y CALLE 2 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA - 236227	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes y Vialidades	MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 236227	50	50	Metros Cuadrados	311	13/09/2021	12/10/2021	271,568.01	271,568.01	271,568.01	271,568.01	271,568.01	271,568.01	271,568.01	Validado avances



TRIMESTRE	CICLO	FECHA	PROYECTO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ORG	NUMERO_PROYECTO	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUADO	PAGADO	FLUJO	
2021	4	PUE2104022458	33	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 14 NORTE ENTRE CALLE 16 NORTE Y CALLE 4 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA - 236544	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes y Vialidades	MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 236544	200	200	2798	Metros Cuadrados	2798	17/09/2021	15/11/2021	2,032,253.23	2,032,253.23	2,032,253.23	2,032,253.23	2,032,253.23	2,032,253.23	2,032,253.23	Validado avances
2021	4	PUE2104022521	33	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA NO. 1 DE CALLE 12 NORTE ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y AV. HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA - 237041	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes y Vialidades	MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 237041	50	50	488	Metros Cuadrados	488	13/09/2021	12/10/2021	355,143.89	355,143.89	355,143.89	355,143.89	355,143.89	355,143.89	355,143.89	Validado avances
2021	4	PUE2104022588	33	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA NUMERO 1 DE CALLE 8 ORIENTE ENTRE CALLES 2 Y 4 NORTE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TUZUAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA - 238538	Puebla	115	Quecholac	San José Tuzupán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes y Vialidades	MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 238538	50	50	1050	Metros Cuadrados	1050	27/09/2021	25/11/2021	868,377.21	868,377.21	868,377.21	868,377.21	868,377.21	868,377.21	868,377.21	Validado avances
2021	4	PUE2104022670	33	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN CAMINO NACIONAL ENTRE CALLE 2 SUR EN LA LOCALIDAD DE FRUPLAN C. MANABARIZ - 331117	Puebla	115	Quecholac	Fruyán C. Manabarez	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 331117	1239	1239	782.88	Metros cuadrados de construcción	782.88	10/11/2021	30/12/2021	1,786,485.78	1,786,485.78	1,786,485.78	1,786,485.78	1,786,485.78	1,786,485.78	1,786,485.78	Validado avances
2021	4	PUE2104022704	33	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA NUMERO 1 DE CALLE 10 NORTE ENTRE CALLES 2 Y 4 EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA - 236439	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes y Vialidades	MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 236439	50	50	604	Metros Cuadrados	604	13/09/2021	12/10/2021	455,474.65	455,474.65	455,474.65	455,474.65	455,474.65	455,474.65	455,474.65	Validado avances
2021	4	PUE2104022838	33	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOCHECHAS CON BALASTRO EN CAMINO ALEJADO EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA - 233354	Puebla	115	Quecholac	Eliso Palmarito	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Otros Proyectos	MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 233354	100	100	2690	Metros cúbicos	2690	28/06/2021	26/08/2021	1,071,209.92	1,071,209.92	1,071,209.92	1,071,209.92	1,071,209.92	1,071,209.92	1,071,209.92	Validado avances
2021	4	PUE2104022859	33	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN CAMINO NACIONAL ENTRE CALLES 2 Y 3 SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TUZUAPAN - 319699	Puebla	115	Quecholac	San José Tuzupán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 319699	288	288	528	Metros lineales	528	10/11/2021	30/12/2021	2,475,259.88	2,475,259.88	2,475,259.88	2,475,259.88	2,475,259.88	2,475,259.88	2,475,259.88	Validado avances
2021	4	PUE2104022906	33	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACACOCHECHAS CON BALASTRO EN CAMINO ALEJADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TUZUAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA - 234515	Puebla	115	Quecholac	San José Tuzupán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Otros Proyectos	MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 234515	100	100	8020	Metros cúbicos	8020	09/07/2021	02/09/2021	1,187,593.56	1,187,593.56	1,187,593.56	1,187,593.56	1,187,593.56	1,187,593.56	1,187,593.56	Validado avances



CICLO	MES	FOLIO	TR	RA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD	ID_MUN	MUNICIPIO	RESP	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	INSTITUCION_ORG	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECALIDAD	COMROMETIDO	DIVENIDADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE21040202192	33	004-FAS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS CON SACACOSCHAS EN CAMINO A SALASTRO PARA SAN JOSE COZITZILA EN LA LOCALIDAD DE PALMAMITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA - 234026	Puebla	115	Quecholac		San José Coztila	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Otros Proyectos	MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 234026	100	100		Metros cúbicos		2925	28/06/2021	26/08/2021	1,117,806.89	1,117,806.89	1,117,806.89	1,117,806.89	1,117,806.89	1,117,806.89	1,117,806.89
2021	4	PUE21040202219	33	004-FAS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADORNAMIENTO EN PRIVADA DE CAMINO NACIONAL ENTRE CALLES 7 Y 9 NORTE EN LA LOCALIDAD DE PALMAMITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA - 236738	Puebla	115	Quecholac		Palmamito Tochapán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes y Vialidad	MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 236738	50	50		Metros Cuadrados		228	20/09/2021	15/10/2021	244,209.97	244,209.97	244,209.97	244,209.97	244,209.97	244,209.97	244,209.97
2021	4	PUE21040202234	33	004-FAS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADORNAMIENTO EN AV. GURRERO ENTRE CAMINO NACIONAL Y CALLE 13 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE PALMAMITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA - 235417	Puebla	115	Quecholac		Palmamito Tochapán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes y Vialidad	MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 235417	50	50		Metros Cuadrados		1352	31/06/2021	14/10/2021	935,193.30	935,193.30	935,193.30	935,193.30	935,193.30	935,193.30	935,193.30
2021	4	PUE21040202230	33	004-FAS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADORNAMIENTO EN PRIVADA NO. 1 CALLE 6 PORIENTE ENTRE CALLE BERTO JUAREZ Y CALLE 3 NORTE EN LA LOCALIDAD DE PALMAMITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA - 235722	Puebla	115	Quecholac		Palmamito Tochapán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes y Vialidad	MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 235722	50	50		Metros Cuadrados		1124	13/09/2021	32/10/2021	162,863.73	162,863.73	162,863.73	162,863.73	162,863.73	162,863.73	162,863.73
2021	4	PUE21040202287	33	004-FAS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADORNAMIENTO EN PRIVADA NO. 1 DE CALLE 13 NORTE ENTRE AV. MORELOS Y CALLE 4 PORIENTE EN LA LOCALIDAD DE PALMAMITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA - 236276	Puebla	115	Quecholac		Palmamito Tochapán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes y Vialidad	MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 236276	50	50		Metros Cuadrados		743	13/09/2021	32/10/2021	629,129.51	629,129.51	629,129.51	629,129.51	629,129.51	629,129.51	629,129.51
2021	4	PUE21040204150	33	004-FAS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LAS ZANJAS EN LA LOCALIDAD DE PALMAMITO TOCHAPAN - 211534	Puebla	115	Quecholac		La Zanja (San Ildefonso)	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 318534	20	15		Piezas		13	08/10/2021	06/12/2021	547,652.00	547,652.00	547,652.00	547,652.00	547,652.00	547,652.00	547,652.00
2021	4	PUE21040202072	33	004-FAS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS CON SACACOSCHAS EN CAMINO A SALASTRO EN CAMINO A PARAJE TUACOMILCO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA - 234682	Puebla	115	Quecholac		San José Tochapán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Otros Proyectos	MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 234682	100	100		Metros cúbicos		2888	05/07/2021	02/09/2021	1,028,131.18	1,028,131.18	1,028,131.18	1,028,131.18	1,028,131.18	1,028,131.18	1,028,131.18
2021	4	PUE21040204380	33	004-FAS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LAS PALMAS EN LA LOCALIDAD DE PALMAMITO TOCHAPAN - 317340	Puebla	115	Quecholac		Las Palmas (Los Ladillos)	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 317340	45	20		Piezas		9	08/10/2021	06/12/2021	684,547.33	684,547.33	684,547.33	684,547.33	684,547.33	684,547.33	684,547.33
2021	4	PUE210402046003	33	004-FAS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PROTLAN C MANANIEZ - 324985	Puebla	115	Quecholac		Froylán C. Manáñez	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 324985	1238	1239		Metros lineales		3890	19/11/2021	30/12/2021	2,412,315.33	2,412,315.33	2,412,315.33	2,412,315.33	2,412,315.33	2,412,315.33	2,412,315.33



OPERADOS

Ciclo	Período	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el periodo	Avance (%)	Flujo
2021	4	4	Puebla	Quecholac	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	159776	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	16.12903	16.12903		58.82353	27.42	Validado
2021	4	4	Puebla	Quecholac	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	161524	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	0		0	100	Validado
2021	4	4	Puebla	Quecholac	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	162108	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	83.87097	83.87097		41.17647	49.1	Validado
2021	4	4	Puebla	Quecholac	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	160176	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100		100	100	Validado
2021	4	4	Puebla	Quecholac	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	162647	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	3.39855	3.39855		6.94472	48.94	Validado
2021	4	4	Puebla	Quecholac	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	167389	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	Propósito	Annual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	36.14141	36.14141		N/R	N/D	Validado



Ciclo	Período	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Período	Avance (%)	Flujo
2021	4	4	Puebla	Quecholac	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	167392	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México / Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100		100	100	Validado
2021	4	4	Puebla	Quecholac	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	167394	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	100		100	100	Validado



OCIO	MES	FOUO	RA	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD	ID_MUN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	INSTITUCION_ORG	NUMERO_PR	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL	RECUERDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402046174	33	1004-FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA VIGEN EN LA LOCALIDAD DE QUECHOLAC - 318664	Puebla	115	Quecholac	Santa Anita	Proyecto de Inversión Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE QUECHOLAC	DE 318664	32	18		Piezas			06/10/2021	06/12/2021	421,952.26	421,952.26	421,952.26	421,952.26	421,952.26	421,952.26	Validado avances
2021	4	PUE21040201199	33	FORTAMUN	Contribución de adoquinamiento en diagonal de calle 4 sur entre camino nacional y calle 4 sur en la localidad de San José Tuzapan, Municipio de Quecholac, Puebla.	Puebla	115	Quecholac	San José Tuzapan	Proyecto de Inversión Económica	de Transportes y Vialidad	MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA	DE MOP/210319			250	Metros Cuadrados		2225	14/07/2021	11/09/2021	2,091,465.82	2,091,465.82	2,091,465.82	2,091,465.82	2,091,465.82	2,091,465.82	Validado avances
2021	4	PUE210402051207	33	FORTAMUN	Rehabilitación de caminos sacosochas con balasto en la localidad de Palmarito Tochapán, Municipio de Quecholac, Puebla.	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión Económica	de Comunicaciones	MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA	DE MOP/210322		180	Metros Cuadrados		756	20/09/2021	14/10/2021	956,820.70	956,820.70	956,820.70	956,820.70	956,820.70	956,820.70	Validado avances	
2021	4	PUE210402051485	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO EN CALLE 5 ORIENTE ENTRE AV. GUERRERO Y CALLE 4 SUR DEL KM 0+000 A 0+324.26 EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN,	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE QUECHOLAC	DE MOP/21F004		250	Metros Cuadrados		2643.95	29/11/2021	31/12/2021	2,128,686.44	2,128,686.44	2,128,686.44	2,128,686.44	2,128,686.44	2,128,686.44	Validado Registrado avances	
2021	4	PUE210402051820	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO EN CALLE 3 NORTE ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y AV. ZARAGOZA EN LA CALLE 2 PONIENTE ENTRE CALLES 3 Y 5 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ENRIQUEZ	Puebla	115	Quecholac	Guadalupe Enriquez	Proyecto de Inversión Social	de Urbanización	BLANCA ZAMORA MONTEL				180	Metros Cuadrados		575	30/08/2021	24/09/2021	665,065.17	665,065.17	665,065.17	665,065.17	665,065.17	665,065.17	Validado avances
2021	4	PUE210402051203	33	FORTAMUN	Rehabilitación mediante barros con carpeta asfáltica en calle 1 sur en carretera Palmarito Tochapán-San José Tuzapan, Palmarito Tochapán, Municipio de Quecholac, Puebla.	Puebla	115	Quecholac	San José Tuzapan	Proyecto de Inversión Económica	de Transportes y Vialidad	MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA	DE MOP/210320			180	Metros Cuadrados		575	30/08/2021	24/09/2021	665,065.17	665,065.17	665,065.17	665,065.17	665,065.17	665,065.17	Validado avances
2021	4	PUE210402051479	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO EN CALLE 18 NORTE, ENTRE AV2 ORIENTE Y AV. 3 ORIENTE DEL KM 0+000 A 0+157.69 EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE QUECHOLAC	DE MOP/21F003			100	Metros Cuadrados		1,022.43	19/11/2021	31/12/2021	1,022,609.04	1,022,609.04	1,022,609.04	1,022,609.04	1,022,609.04	1,022,609.04	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402051206	33	FORTAMUN	Rehabilitación mediante barros con carpeta asfáltica en calle 1 sur en carretera de Quecholac-La Compañía de Jesús, Quecholac-Indio L. Palmarito Tochapán Municipio de Quecholac, Puebla.	Puebla	115	Quecholac	La Compañía	Proyecto de Inversión Económica	de Comunicaciones	MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA	DE MOP/210321			180	Metros Cuadrados		529	09/08/2021	28/09/2021	545,836.48	545,836.48	545,836.48	545,836.48	545,836.48	545,836.48	Validado avances



Secretaría de Bienestar
Gobierno de Puebla

OPERADO

OCIO	TRIMESTRE	FOUNDTRE	PROGRAMA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO FORMABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ORG	NUMERO_OBJETO	MUNIBRES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL APROBADO	REGISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUIDO	
2021	4	PUI21040203704	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADORNAMIENTO EN CALLE 32 NORTE ENTRE CALLE ORIENTE Y CARRETERA FEDERAL PUERBA ORIZABA DEL DE 010000 AL 0-031600 EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHIPIAN	Puebla	115	Quecholic	Palmarito Tochiapan	Proyecto de Innovación Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO QUECHOLIC	DE MOP21/IT005			750	Metros Cuadrados	2370	22/11/2021	31/12/2021	2,154,852.51	2,154,852.51	2,154,852.51	2,154,852.51	2,154,852.51	2,154,852.51	2,154,852.51	Validez Registrada Penales

